

**Protokoll**  
**über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates**  
**Extum/Haxtum/Kirchdorf/Rahe**

**Sitzungstermin:** Donnerstag, den 16.01.2020

**Sitzungsbeginn:** 14:00 Uhr

**Sitzungsende:** 15:20 Uhr

**Ort:** Treffpunkt: Dorfplatz in Haxtum

**Anwesend sind:**

**Ortsbürgermeisterin**

Frau Antje Harms

**stv. Ortsbürgermeister**

Herr Gunther Siebels-Michel

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Johann Bontjer

Herr Theo Frerichs

Frau Gesche Janssen-Nannen

Herr Hinrich Wilts

**Beratende Mitglieder**

Herr Volker Rudolph

bis 15:00 Uhr

**von der Verwaltung**

Herr Michael Kuhn

Herr Ingmar Gassmann

Frau Sandra Störmer

nur Besichtigung Kindervilla Pippilotta  
als Protokollführerin

**Entschuldigt fehlen:**

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Ahmet Yalcin

**Beratende Mitglieder**

Herr Steffen Haake

**TOP 1     Straßenschäden Straße "Achtert Thunen"**

Frau Harms verliest ein Schreiben von Herrn Bagger. In dem Schreiben äußert er sein Unverständnis über die Beseitigung von Straßenschäden in der Straße „Achtert Thunen“.

**TOP 2     Kindervilla "Pippilotta"**

Besichtigung des Kindergartens mit Herrn Gassmann. Er erklärt warum nicht weitergebaut wird. Es gab Probleme mit den Ausschreibungen und dadurch verzögert sich die Fertigstellung. Der Bereich Heizung wurde bereits vergeben und der Bereich Sanitär wird noch geprüft. Im Bereich Elektrik wurden keine Angebote abgegeben, daher muss diese Leistung erneut ausgeschrieben werden.

Das Dach vom Innenhof weist undichte Stellen auf. Der Ortsrat fordert, dass das Dach im Laufe dieses Jahres erneuert wird.

Laut Zeitplan soll der Bau des Kindergartens bis Juni 2020 fertiggestellt sein.

**TOP 3     Zum Haxtumerfeld**

Ab der Straße „Dierschlootweg“ in Richtung Kurve/ Anschluss „Westerfelder Straße“ sollen die Seitenstreifen erneuert werden.

**TOP 4     Grundschule Upstalsboom**

**TOP 4.1   Bäume**

Die Bäume hinter dem ehemaligen Feuerlöschteich, jetzt als Regenrückhaltebecken genutzt, sollen beschnitten bzw. überhängende Zweige ausgeschnitten werden.

**TOP 4.2   Aufstellung Schild**

Hinter dem Regenrückhaltebecken soll ein Schild aufgestellt werden, das die Ablage von Kompost verbietet.

**TOP 5     Zum Ulenmoor**

Die Lichtraumprofile in der Straße „Zum Ulenmoor“ sollen freigeschnitten werden.

**TOP 6     Hochheider Weg**

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Baugebiet Rode sollen die Seitenstreifen in der Straße „Hochheider Weg“ ausgebessert bzw. erneuert werden.

**TOP 7    Heiratsweg**

Die Sichtverhältnisse bei der Hecke in der Innenkurve zur Straße „Extumer Gaste“ soll vom Ordnungsamt überprüft werden.

Die Straßen- und Wegebereisung wird um 15:20 Uhr beendet.

---

Harms  
Ortsbürgermeisterin

---

Störmer  
Protokollführerin