

# Zwischenstand „Perspektive Innenstadt“

Geltungsbereich  
Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“



Stand: 29.04.2022  
Von Vicki Janssen, Citymanagerin



## Neuordnung der Grünfläche nördlich der Pferdemarktkreuzung für ca. 250.000€

Geplant war die Entsiegelung einiger Flächen, Anpassung der Wegeführung, Trennung und Verbesserung für Fußgänger und Radfahrer. Verbindung zur Innenstadt sollte aufwerten werden.

Förderantrag wurde am 20.04.2022 bei der NBank eingereicht.

Bis ein Bescheid zu erwarten ist, könnte es zu spät sein, dass Projekt rechtzeitig und in dem geplanten finanziellen Rahmen umzusetzen.

## Gestaltungselemente Innenstadt Achse Pferdemarkt zum CARO für ca. 97.000€

Geplant waren:

Roter Faden mit QR Codes

Sitzgelegenheiten und Mülleimer

Anlehnstangen für Jugendliche

Antrag wurde am 06.04.2022 bei der NBank eingereicht.


Rote Linie nicht umsetzbar (Fläche Marktplatz wird öfter zugestellt, hohe Folgekosten, eventuell Umbau der Norderstraße)

Die Bänke aus der Planung der Oster- u. Burgstraße sollen in der Norderstraße, auf dem Pferdemarkt bis zum CARO aufgestellt werden.

Angebote werden eingeholt, Stellplätze mit den Ladenbesitzern und intern geklärt.

Ggf. können diese Bänke später auch rund um den Markt aufgestellt werden. (Ist in Klärung mit den Freiflächenplanern) Ebenso ist es mit dem Einsatz der Anlehnstangen und anderen Gestaltungselementen.





**Balancier- und Outdoor-Sportgeräte auf dem Georgswall bzw. Großes Sett für insgesamt 63.000€**

Das Angebot für den Georgswall liegt inkl. Aufbau, Bauzaun usw. bei ca. 36.000€. Geplant waren ursprünglich 27.000€

Die Workout-Geräte am Großen Sett werden durch den Fallschutz und den Aufbau deutlich teurer. Hier hat sich das Angebot auf 68.000€ erhöht. Geplant waren 36.000€.

Somit belaufen sich die Kosten auf insgesamt 104.000€.

Der Antrag wurde am 27.04.2022 bei der NBank eingereicht.



### **3 LED Video-Walls an den Einfahrtsstraßen für ca. 100.000€**

Ein erstes Angebot hat ergeben, dass die Kosten höher als geplant sein werden. Der Antrag bei der NBank wurde daher mit einem Betrag in Höhe von 130.000€ am 04.04.2022 eingereicht.

Parallel läuft die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses. Sobald ein positiver Bescheid erfolgt, wird die öffentlichen Ausschreibung erfolgen.

Eine Vor-Ort-Begehung mit den Behörden fand bereits statt, um geeignete Stellflächen zu finden und die Baugenehmigungen vorzubereiten.

Der Antrag wurde am 04.04.2022 eingereicht.



**Marktplatzgestaltung / Innenstadtbelebung**  
geplant ca. 260.000€ + 39.000€ Schließfächer

2 Trailer-Bühnen  
131.800€ am 04.04.2022 beantragt

Pop up Store  
55.000€ am 19.04.2022 beantragt

Bronzemodell und Schließfächer  
90.000€ am 06.04.2022 beantragt

Konzept für den Markt inkl. Bürgerbeteiligung  
32.000€ am 27.04.2022 beantragt

Gesamt: 308.800€

## 09.352.1 Buschs Mühle

Kundenausführung



### Stiftsmühle – Mühlenfachmuseum

ca. 66.000€

Ein geeignetes Spielgerät konnte gefunden werden. Der Baugrund muss entsprechend hergerichtet werden, eine Einzäunung ist erforderlich.

Mit den geplanten Maßnahmen sollte das Budget eingehalten werden.

Das Angebot hat aufgrund der Rutsche aus Aluminium nur eine 5-Tages-Bindungsfrist. Allerdings ist ein gewisser Spielraum nach oben möglich. Somit sind keine größeren Probleme (Stand heute) zu erwarten.

Der Antrag wurde am 27.04.2022 eingereicht.



## Social Media Strategie

ca. 170.000€ geplant

Gesamtpaket im Wert von 134.000€ mit folgenden Einzelprojekten wurde am 27.04.2022 eingereicht:

- 3D Visualisierung der Innenstadt/Sehenswürdigkeiten
- Imagefilm für die Stadt Aurich
- Social Media Kampagne
- Argumented Reality Game

Gebühren für die Plattform eBay Deine Stadt und die Nutzung einiger Tools, die für die Arbeit benötigt werden, werden leider nicht gefördert.

Ebenso wäre die Umsetzung des Wettbewerbs mit Teleshopping Ostfriesland mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Alle Teilnehmenden, inkl. Teleshopping Ostfriesland, müssen eine De-Minimis-Erklärung abgeben. Daher nehmen wir vorerst hiervon Abstand.

Der Antrag wurde am 27.04.2022 eingereicht.






**Citymanagerin und eine weitere Stelle**  
geplant waren ca. 70.000€

Der Antrag wurde am 23.02.2022 in Höhe  
Von 92.500€ gestellt.

Bisher noch keine Rückmeldung von der  
NBank.





Geeignet für:



Mobilität



Hören



Sehen

**Reisen für Alle**

Kooperationspartner



ich seh dich in



## Fußgängerleitsystem

ca. 100.000€

Der Förderantrag über 100.000€ wurde am 04.04.2022 gestellt.

Die Ausschreibungsunterlagen werden bereits vorbereitet.

Geplant ist die Vergabe an ein Planungsbüro. Zuerst soll in einem Gemeinsamen Workshop der aktuelle Stand erfasst und Wünsche notiert werden.

Anschließend sollen 2 Konzepte erarbeitet werden.

Danach erfolgt die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen inkl. Beschilderung, Aufbau usw.

| Gesamtkostenübersicht Perspektive Innenstadt |                     |              |                               |                |              |                     |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| Datum  | Antrag              | Nummer       | Beschreibung                  | Gesamtausgaben | Eigenanteil  | Beantragte Zuschuss |
| 23.02.2022                                   | Personalkosten      | ZW6-85214171 | Citymanagerin                 | 92.566,49 €    | 9.256,65 €   | 83.309,84 €         |
| 04.04.2022                                   | 3 LED Video Walls   | ZW6-85232042 | Kauf und Aufbau               | 130.000,00 €   | 13.000,00 €  | 117.000,00 €        |
| 04.04.2022                                   | Bühnen              | ZW6-85231820 | 2 Trailer-Bühnen              | 131.800,00 €   | 13.180,00 €  | 118.620,00 €        |
| 04.04.2022                                   | Fußgängerleitsystem | ZW6-85231803 | Planung, Konzept, Umsetzung   | 100.000,00 €   | 10.000,00 €  | 90.000,00 €         |
| 19.04.2022                                   | Popup Store         | ZW6-85233165 | Miete, Möbel und NK           | 55.000,00 €    | 4.620,00 €   | 41.580,00 €         |
| 27.04.2022                                   | Spielgeräte         | ZW6-85233245 | Workout/Balanciergeräte       | 104.000,00 €   | 10.400,00 €  | 93.600,00 €         |
| 06.04.2022                                   | Marktplatz          | ZW6-85232101 | Bronzemedell, Schließfächer   | 90.000,00 €    | 9.000,00 €   | 81.000,00 €         |
| 20.04.2022                                   | Pferdemarkt         | ZW6-85233251 | Wegeführung                   | 250.000,00 €   | 25.000,00 €  | 225.000,00 €        |
| 19.04.2022                                   | Bänke Innenstadt    | ZW6-85233300 | Norderstraße usw              | 97.000,00 €    | 9.700,00 €   | 87.300,00 €         |
| 27.04.2022                                   | Stiftsmühle         | ZW6-85233309 | Spielplatz                    | 66.000,00 €    | 6.600,00 €   | 59.400,00 €         |
| 27.04.2022                                   | Digitales           | ZW6-85233320 | Imagefilm, eBay, Social Media | 134.000,00 €   | 13.400,00 €  | 120.600,00 €        |
| 27.04.2022                                   | Innenstadtforum     | ZW6-85233727 | Konzept und Event             | 32.000,00 €    | 3.000,00 €   | 27.000,00 €         |
| Ausgaben                                     |                     |              |                               | 1.282.366,49 € | 127.156,65 € | 1.144.409,84 €      |
| Fördersumme                                  |                     |              |                               | 1.211.100,00 € | 121.100,00 € | 1.090.000,00 €      |
| Änderungsbescheid vom 07.04.2022             |                     |              |                               | 72.200,00 €    | 7.222,00 €   | 65.000,00 €         |
| Gesamtsumme                                  |                     |              |                               | 1.283.300,00 € | 128.300,00 € | 1.155.000,00 €      |
| Restbetrag                                   |                     |              |                               | 933,51 €       | 1.143,35 €   | 10.590,16 €         |



## Aurich bei eBay

Bequem und sicher online einkaufen und dabei den Handel in Aurich stärken.

[Über unsere Stadt →](#)

**Ab 2023** müssen Gastronomen und Caterer im To-Go und im Liefergeschäft zusätzlich **Mehrwegverpackungen** für Speisen anbieten.

Das wollen wir als Stadt fördern und werden die Eintrittsgebühr in Höhe von 100€ (netto) für die Gastronomen übernehmen. Ziel ist es, so viele Mitmacher wie möglich zu finden und somit Müll zu vermeiden.


Pressemitteilung für den 4. oder 9. Mai geplant.

50 Händler sind bereits dabei.

eBay Durchstartet Programm für Händler ein guter Einstieg in den Onlinehandel.

Banner zur Gastronomie geplant

Veranstaltungskalender integriert



# Problematik Projekt „Pferdemarkt“



- 3 Planungsbüros wurden angeschrieben, nur Firma Nexxia Architektur & Consulting Uhe und Partner Architekten mbB hat überhaupt ein Angebot abgegeben
- Die Planungsleistung kann kurzfristig vergeben werden, danach müssen jedoch 2 Konzepte erstellt werden, es folgt eine öffentliche Ausschreibung und Vergabe. Bevor also überhaupt mit Baumaßnahmen begonnen werden kann, sind wir vermutlich im Herbst
- Ob die Maßnahmen dann zeitlich bzw. in dem gesteckten finanziellen Rahmen machbar sind, darf kritisch betrachtet werden. Daher wird einen Stufenvertrag empfohlen, um nach LP6 aussteigen zu können. Es ist jedoch zu erwarten, dass dann kein neuer Antrag bei der NBank gestellt werden kann. Der Fördertopf wird am 30.06.2022 geschlossen. Im schlimmsten Fall wäre die Fördersumme verloren.
- Es wird daher als äußerst sinnvoll erachtet, den Antrag für die „Neuordnung der Grünfläche Pferdemarkt / neue Wegführung“ zurückzuziehen und die 250.000€ für die Gestaltung des Marktplatzes, das Fußgängerleitsystem, die Installation eines WLAN Systems in der gesamten Innenstadt oder als Puffer sowie Restsumme für andere Anträge zu nutzen.

# Alternativen für das Projekt „Pferdemarkt“

Die freiwerdenden Mittel in Höhe von 250.000€ aus dem Pferdemarkt-Projekt können für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:



- WLAN im Fördergebiet (war ursprünglich über einen anderen Fördertopf geplant, allerdings werden da nur die Kosten für die Accesspoints übernommen) mit ca. 180.000€
- Begrünung Marktplatz (Vorschlag des KV, große farbige Blumenkübel mit Bepflanzung) mit ca. 150.000€
- Aufstocken Projekt Fußgängerleitsystem mit ca. 100.000€ wie ursprünglich geplant
- Puffer für einzelne Anträge wie z.B. die Trailerbühnen, da diese deutlich teurer werden könnten